

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Φάκελλος Ασφάλειας & Υγείας
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

Φ. Α. Υ.

Όνομα Έργου: **Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πλατανιά**

Κύριος Έργου: **ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Προϋπολογισμός: **1.090.000,00 € με Φ.Π.Α.**

Χρηματοδότηση: **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ**

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το εν λόγω έργο είναι ένα έργο οδοποιίας και αφορά την βελτίωση της βατότητας των αγροτικών οδών Νοχιά-Μαραθοκεφάλα, Ντερέ-Σκονίζο, Τραχηνός .

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι οδοί στους οποίους αφορά η παρούσα μελέτη είναι οι κάτωθι :

1.«Βελτίωση αγροτικής οδού Νοχιά – Μαραθοκεφάλα», η οποία βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού της Μαραθοκεφάλας της ΤΚ Σπηλιάς και της ΤΚ Νοχιών της ΔΕ Κολυμβαρίου.

2.«Βελτίωση οδού Ντερέ-Σκονίζο» , η οποία βρίσκεται εκτός των ορίων οικισμού Ντερέ της ομώνυμης τοπικής κοινότητας , της ΔΕ Πλατανιά και του οικισμού Σκονίζο της ΤΚ Βατολάκκου , της ΔΕ Μουσούρων.

3.«Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Τραχηνός , εκτός οικισμού Βαβουλέδο της ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων» ο οποίος βρίσκεται στην ΔΕ Βουκολιών.

3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.

Υπόχρεος της εκπόνησης ΦΑΥ θα είναι η ανάδοχος εταιρία

B. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η βελτίωση της πρόσβασης θα παράσχει ασφάλεια στα διερχόμενα αγροτικά οχήματα και στα γεωργικά μηχανήματα όπως επίσης θα γίνει ταχύτερη η μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Τα έργα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση όλη την διάρκεια του χρόνου.

Τα έργα οδοποιίας περιλαμβάνουν βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών , κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων) και οδοστρωσία με ασφαλοτόπητα και σκυρόδεμα.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι χωματουργικές , οδοστρωσίας και αναλυτικά είναι οι εξής :

Η τυπική διατομή προβλέπει οδοστρωσία 0,25μ που περιλαμβάνει υπόβαση σε μία στρώση των 0,10μ , βάση σε μία στρώση των 0,10μ ,ασφαλτική προεπάλειψη ,ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου. Στα τμήματα που η κλίση της ερυθράς υπερβαίνει το 15% θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση.

ΣΧΕΔΙΑ

Υπάρχουν τα παρακάτω σχέδια :

- Γενική οριζοντιογραφία έργου
- Μηκοτομή
- Διατομές
- οριζοντιογραφία

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο του έργου.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εργασίες συντήρησης του έργου θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία με λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Αλικιανός Ιανουάριος 2019

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ**

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.**

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ANNA
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ